

Fertigmeldung des Installateurunternehmens

Für die Inbetriebsetzung des Fernwärmeanschlusses mit der Hausstation und Aufnahme der Wärmelieferung durch die STAWAG ist die Fertigstellung der Hausanlage erforderlich.

Bitte senden Sie uns daher dieses Formular **mind. 10 Arbeitstage vor der gewünschten Inbetriebnahme und Zählersetzung** vollständig ausgefüllt zu, per

Mail: waerme@stawag.de

Für das Bauvorhaben: Kunde: _____

Straße: _____

Ortsteil: _____

bestätigt das Installateurunternehmen: Name: _____

Straße: _____

Ort: _____

bestätigt mit dieser Fertigmeldung und seiner Unterschrift, daß die nachfolgenden Arbeiten und Prüfungen an der Hausanlage ordnungsgemäß und ohne Mängel abgeschlossen sind.

- Verbindungsleitungen zwischen den Hauptabsperreinrichtungen an der Hauszentrale und der Hausanlage verlegt
- Sicherheitstechnische Ausrüstung der Hausanlage gemäß DIN 4747 erfolgt
- Hausanlage vollständig elektrotechnisch angeschlossen
- Hausanlage an Potenzialausgleich angeschlossen
- Dichtheitsprüfung der Hausanlage erfolgreich
- Spülung der Hausanlage durchgeführt
- Hydraulische Einregulierung / hydraulischer Abgleich der Hausanlage durchgeführt

Für die Ausführung der vorgenannten Tätigkeiten sind die einschlägigen Regeln der Technik sowie die TAB Fernwärme der STAWAG maßgebend.

Hiermit wird der Antrag gestellt, die Inbetriebnahme inkl. Zählersetzung gemeinsam zu einem noch zu vereinbarenden Termin durchzuführen.

Die STAWAG wird gebeten, sich hierzu unter der Rufnummer _____ zu melden.

Beachten Sie bitte, daß ein Inbetriebnahme-Termin erst dann als verbindlich gilt, wenn er von der STAWAG bestätigt worden ist. Bei Nichtanwesenheit des Installateurunternehmens zum bestätigten Termin oder Feststellung, dass die Arbeiten / Prüfungen nicht wie oben angegeben durchgeführt wurden, nimmt die STAWAG oder deren Beauftragte die Inbetriebnahme inkl. Zählersetzung nicht vor. Die An- und Abfahrtskosten für erforderliche Folgetermine aus oben genannten Gründen werden dem Installateurunternehmen in Rechnung gestellt.

Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Installationsunternehmens